

Explanação dos valores por etapa sem BDI

CAMARA MUNICIPAL DE CRISTAIS PAULISTA

SERVIÇOS PRELIMINARES

- Serviços preliminares – R\$ 14.245,83

DEMOLIÇÕES

- Demolições – R\$ 4.039,93

FUNDAÇÕES E IMPERMEABILIZAÇÃO

- Fundações – R\$ 5.618,48
- Impermeabilização – R\$ 14.635,84
- Total: R\$ 20.254,32

ESTRUTURA E SUPER ESTRUTURA

- Estrutura – R\$ 11.510,97
- Superestrutura – R\$ 19.205,08
- Total: R\$ 30.716,05

ALVENARIA E CINTAMENTO

- Cintamento – R\$ 6.174,88
- Alvenaria – R\$ 21.309,26
- Total: R\$ 27.484,14

SISTEMA DE COBERTURA

- Sistema de cobertura – R\$ 96.848,60

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS

- Elétrica – R\$ 28.210,08
- Iluminação – R\$ 14.945,51
- Instalações hidrossanitárias – R\$ 11.357,97
- Instalações pluviais – R\$ 1.119,74
- Louças, acessórios e metais – R\$ 117,70
- Sistema de proteção contra incêndio – R\$ 60,45
- Total: R\$ 55.811,45

ACABAMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

- Esquadrias – R\$ 15.038,10
- Revestimentos internos e externos – R\$ 28.341,06
- Gesso – R\$ 28.527,92
- Piso – R\$ 69.731,84
- Pintura – R\$ 64.818,79
- Pedras – R\$ 4.508,80
- Total: R\$ 210.966,50

PAINÉIS PERFURADOS

- Painéis perfurados – R\$ 23.281,96

PAISAGISMO E MOBILIÁRIO URBANO

- Paisagismo – R\$ 21.364,36
- Mobiliário urbano – R\$ 13.008,29
- Total: R\$ 34.372,65



Cronograma orçamentário de obra

CAMARA MUNICIPAL DE CRISTAIS PAULISTA

	Porcentagem por etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
SERVIÇOS PRELIMINARES	100% R\$ 14.245,83	100%					
DEMOLIÇÕES	100% R\$ 4.039,93	100%					
FUNDAÇÕES E IMPERMEABILIZAÇÃO	100% R\$20.254,32	74,76%	25,24%				
ESTRUTURA E SUPER ESTRUTURA	100% R\$ 30.716,05	37,57%	62,43%				
ALVENARIA E CINTAMENTO	100% R\$27.484,14		77,71%	22,29%			
SISTEMA DE COBERTURA	100% R\$96.848,60			76%	24%		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS	100% R\$55.811,45			32,33%	42,54%	25,13%	
ACABAMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	100% R\$ 210.966,50				32,30%	30,24%	37,46%
PAINÉIS PERFURADOS	100% R\$ 23.281,96				50%	50%	
PAISAGISMO E MOBILIÁRIO URBANO	100% R\$ 34.372,65				34,21%		65,79%

PORCENTAGEM MENSAL	9,23%	8,97%	19,14%	26,61%	19,34%	16,72%
CUSTO MENSAL (sem BDI)	R\$44.967,90	R\$45.646,15	R\$97.775,00	R\$138.527,90	R\$89.462,65	R\$101.641,83
CUSTO ACUMULADO	R\$44.967,90	R\$90.614,05	R\$188.389,05	R\$326.916,95	R\$416.379,60	R\$518.021,43
CUSTO ACUMULADO (com BDI)	R\$55.719,72	R\$112.279,86	R\$233.432,87	R\$405.082,79	R\$515.861,61	R\$641.880,36

Monique Aparecida de Carvalho

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 28 Outubro 2025, 16:37:48

Status: Assinado

Documento: CRONOGRAMA ORÇAMENTARIO DE OBRA- CAMARA MUNICIPAL (5).Pdf

Número: 68b87b53-9dc5-48b4-bb80-26a1f4658231

Data da criação: 28 Outubro 2025, 12:45:53

Hash do documento original (SHA256): 276908d66d7ffa9c343b1c446a0ec7141e5c0fb2ea4944a67e20d6ef345dbe06



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora MONIQUE APARECIDA DE CARVALHO Data e hora da assinatura: 28/10/2025 16:37:47 Token: e4bae1a8-547b-4643-8fdc-2f3b169f5ad4		Assinatura  MONIQUE APARECIDA DE CARVALHO
Pontos de autenticação: Telefone: + 5516993667237 E-mail: moniquedecarvalho96@gmail.com		Localização aproximada: -20.523559, -47.379467 IP: 177.35.193.182 Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.5 Mobile/15E148 Safari/604.1

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Confirme a integridade do documento aqui.



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 68b87b53-9dc5-48b4-bb80-26a1f4658231, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br